Separatkloakering Fayesgade m.f.l.
Mariagerfjord vand A/S
Gunnar Nielsen A/S

Id	Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver
1		**Separatkloakering af Fayesgade m.fl.**				
2		Dato: 19-01-2020				
3		Indretning af byggeplads	7 dage	ma 26-08-19	ti 03-09-19	
4						
5						
6		**Kloakarbejder**	**147 dage?**	**ma 02-09-19**	**ti 24-03-20**	
7						
8		**Kloakhold 1**				
9		Underboringer	5 dage	ma 23-09-19	fr 27-09-19	
10		Strømpeforing	3 dage	on 25-09-19	fr 27-09-19	
11		Kloak Gasværksvej - skibsbakken	14 dage	ti 29-10-19	fr 15-11-19	10
12		Skibsbakken	25 dage	ma 18-11-19	fr 20-12-19	11
13		Fayesgade/Skovvej	21 dage	ma 20-01-20	ma 17-02-20	
14		Skovvej 20 - 29	12 dage	ti 18-02-20	on 04-03-20	13
15		Blåkildevej	14 dage	to 05-03-20	ti 24-03-20	14
16		**Kloakhold 2**				
17		Etabnlering af Københavnervæg	3 dage	on 23-10-19	fr 25-10-19	
18		Beltoftsgade	15 dage	ma 18-11-19	fr 06-12-19	
19		Wedelsgade	7 dage	ma 09-12-19	ti 17-12-19	
20		Udbedring af Fejl på RV og SPV- ledninger Beltoftsgade	8 dage	ma 20-01-20	on 29-01-20	
21		Omkobling Markedsgade	7 dage	ti 04-02-20	on 12-02-20	
22		Ny RV tilkobles AF11065	7 dage	to 13-02-20	fr 21-02-20	
23		**Belægningsarbejder**				
24		Kantsten Skibsbakken/BeltoftsgadeWedelsgade/Fayesgde	25 dage	ti 21-01-20	ma 24-02-20	
25		Belægning Skibsbakken/Beltoftsgade/Wedelsgade/Fayesgade	28 dage	ma 27-01-20	on 04-03-20	
26		Kantsten Skovvej	12 dage	ma 24-02-20	ti 10-03-20	
27		Belægning Skovvej	27 dage	to 05-03-20	fr 10-04-20	
28		**Asfaltering**				
29		Beltoftsgade/Wedelsgade/Skibsbakken/Fayesgade 3 - 21	14 dage	ma 24-02-20	to 27-02-20	
30		Skovvej/Blåkildevej	4 dage	fr 03-04-20	on 08-04-20	
31						
32		**Fjernvarme/vand**	**149 dage?**	**on 04-09-19**	**ma 30-03-20**	
33						
34		Fayesgade/Skovvej	40 dage?	on 04-09-19	ti 29-10-19	
35		Wedelsgade	5 dage	to 21-11-19	on 27-11-19	34
36		Beltoftsgade	8 dage	ma 11-11-19	on 20-11-19	
37		Skibsbakken	27 dage	ma 06-01-20	ti 11-02-20	
38		Skovvej	14 dage	to 28-11-19	ti 17-12-19	
39		Montanavej	14 dage	ti 11-02-20	fr 28-02-20	
40		Blåkildevej	14 dage	ti 10-03-20	fr 27-03-20	
41						
42		**Særligt farlige arbejder**	149 dage	on 04-09-19	ma 30-03-20	

Projekt Tidsplan

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			