



REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN)

BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 08. februar 2021 kl. 16.00 – 19.00

Sted Islandsvej 7, 9560 Hadsund

Mødelokale Konferencen

Mødedeltagere: Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Per Kragelund, Jens Riise Dalgaard, Verner H. Kristiansen, Tom Thygesen, Gitte Hewitt og Anne-Marie Truelsen

Afbud: Niels Erik Poulsen

Bemærkninger: Niels Peter Christoffersen, Per Kragelund, Verner H. Kristiansen og Jens Riise Dalgaard deltog i mødet via TEAMS

Mødet sluttede: Kl. 18.15

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
1. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	2
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	3
3. Salg af tidligere areal for boring i Holmgaard (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	4
4. Salg af areal til MFK og flytning af regnvandsbassin (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	5
5. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	7
6. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg	9
7. Kloaksanering - H.I. Biesgade, Skivevej og Nyvej	11
8. Sommerhuskloakering etape 5	13
9. Resultat af drikkevandvands kontroller fra MFVs indvidninger i 2021	14
10. Fremtidig indvinding fra Skjellerup Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	15
11. Ændring af vandafgift pr. 1. februar 2021	17
12. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020	18
13. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021	20
14. Udbud af revisoropgaver for MFV (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	22
15. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	23
16. Eventuelt	25
18. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	27
Underskriftsside	29

1. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Nærværende bestyrelsesmøde afholdes både fysisk og virtuelt, for dem der ønsker den ene eller den anden form.

For dem der ønsker at mødes fysisk, henstilles til, at deltagerne har fået foretaget en test (almindelig eller lyn) indenfor den sidste uge før mødet og vi møder selvfølgelig ikke op, hvis vi har symptomer på noget der minder om Corona.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Orientering taget til efterretning.

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet 14. december 2020 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. Det åbne referat vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside, når det er blevet godkendt.

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 22. december 2020.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Referatet blev underskrevet af de fysisk tilstedeværende.

Deltagerne via TEAMS godkendte referatet og skriver fysisk under ved næste fysiske møde.

**3. Salg af tidligere areal for boring i Holmgaard (LUKKET – MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES)**

**4. Salg af areal til MFK og flytning af regnvandsbassin (LUKKET – MÅ
IKKE OFFENTLIGGØRES)**

4. Salg af areal til MFK og flytning af regnvandsbassin (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Fortsat)

5. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

Der er primo januar 2021 modtaget skrivelse fra Nævnenes Hus, Viborg, om at behandlingen af klagen over den vedtagne VVM er åbnet, og at MFV som part i sagen, vil blive hørt før der træffes nogen afgørelser.

Udledningstilladelsen er blevet påklaget af de samme, som påklagede VVM'en og med samme argumentation, dog ser det ud til at udløbsledningen ønskes forlænget til mindst 10 kilometer ud i Kattegat, hvor der vil være 6 – 8 meters dybde. Ledningen skal over 15 kilometer ud, før der vil være over 10 meters dybde.

Aftalen om transportanlæg er fortsat under udarbejdelse og forventes klar sidst i februar. VHV står for udarbejdelse af aftalen. MFV deltager i aftalen fra første tilslutningspunkt af spildevand fra MFV, hvilket bliver ved Døstrupvej på Nordre Ringvej, hvor spildevandet fra Døstrup afskæres direkte til Hobro Nord via transportaftalens ledningsanlæg.

Ledningen fra Døstrupvej til Hobro Nord udføres af MFV. I januar er tracé for ledningen gennem/langs naturarealerne aftalt med MFK. I februar forventes der indgået aftaler med lodsejerne på strækningen. Strækningen er ca. 2 km lang og vil blive placeret i markareal og vejrabat. Forventes at kunne udføres for ca. 3 millioner kr.

Strækningen fra Døstrupvej til Nørager udføres af VHV og RVS i fællesskab, med RVS som udførende. De har lige meddelt at de ønsker at gennemfører arbejdet ved EU-udbud, hvilket ca. vil forsinke udførelsen med et halvt år. VHV og RVS har betalt for deres andel af udvidelsen af MFR frem til og med den 31. oktober 2020.

Der er ingen forhold siden sidste bestyrelsesmøde, der rykker ved budgettet for MFR.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Der er den 4. februar udsendt afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen over Byrådets beslutning om ændret udledningstilladelse til Mariagerfjord Renseanlæg er afvist, som ikke klageberettigede. (afgørelsen vedhæftet som bilag)

Indstillingen godkendt.

6. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg

Gennemsnitsbelastningen på MFR endte i 2020 på ca. 87.000 PE, som er lidt lavere end i 2019. Vandmængden gennem MFR endte på 5,2 millioner m³, hvilket er ca. 200.000 m³ mindre end i 2019. Nedbørsmængden på MFR endte under 600 mm for 2020, mod tæt på 900 mm. i 2019. Samlet er vurderingen at MFR har været jævnt overbelastet i 2020, men at de midlertidige tiltag (iltanlæg og udligning af døgnmængder) sammen med idriftsættelsen af den tertiære rensning i foråret 2020 og primæruddtaget ultimo 2020, gør at rensningen på MFR i hele 2020 nærmest har været perfekt. Det har også generelt medført lavere driftsomkostninger på MFR og en reduktion af statsafgiften på udledt rensset spildevand med ca. en tredjedel i forhold til 2019.

Nyt kondensatbygværk, homogeniseringstank, rådnetank og slamlagertank er taget i brug fra uge 47 og indpumpning af primærslam blev startet i uge 49. De første erfaringer med både primærslam og bioslam på rådnetank 02 er meget positive og der produceres allerede mere gas end den nuværende gasmotor kan producere. De første ca. 10 ugers drift med primærslamudtag har været rigtig gode og giver et meget roligere flow gennem rensanlægget uden de store stød. Iltanlægget afleveres i uge 6, samtidig med at iltforbruget i procestankene kan reduceres og der produceres mere gas end nogensinde tidligere på MFR.

Der er etableret et trappetårn for adgang til rådnetank 02, som samtidig bærer, nyetableret gasvasker til rådnetank 01 og også kan anvendes som adgang til rådnetank 01, der også bliver ombygget/renoveret inden efter sommerferien.

Siden uge 45 har den eksisterende slamafvanding været under ombygning, både hvad angår forafvanderne og slutaftvanderne. Ombygningen vil først være færdigt i marts måned sammen med slutaftvanderne. Arbejderne med ombygningen af slamdelen har været vanskeligere end tidligere vurderet, hvor specielt el og programmering er blevet noget dyre og tager længere tid end disponeret.

Primærslamudtaget med tilhørende fordeler bygværk blev taget i brug i uge 48, på nær den færdige el- og SRO-installation, der først færdiggøres sammen med de nye procestanke i Q2 2021.

Hele totalentreprisen og øvrig udbygning, forløber fortsat planmæssigt, men på grund af tidsmæssigt pres for specielt el-delen er MFR ikke færdiggjort før end efter sommerferien 2021. Økonomisk betyder de ekstra omkostninger til el og programmering, en merudgift på 1 – 2 millioner kr.

Regulering af eksisterende belægninger og udførelse af nye, vil pågå frem til medio 2021.

Der er fortsat stor uklarhed om, hvad der lovgivningsmæssigt bliver muligt for at bruge produceret strøm af biogas fremover. På den baggrund udskydes evt. anskaffelse af en større gasmotor til det er afklaret. I mens arbejdes der på at udnytte overskudsvarmen fra MFR på det lokale fjernvarmeværk i Hadsund.

Direktionen indstiller:

- **At anskaffelse af ekstra gasmotor udskydes til fremtidsgrundlaget er kendt og**
- **At den øvrige orientering tages til efterretning**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Indstillingen godkendt

7. Kloaksanering - H.I. Biesgade, Skivevej og Nyvej

Anlæg af den ny hovedpumpestation ved Arla er i gang sat primo 2021, med udførelse af de nye trykledninger i Skivevej fra Jernbanegade til Arla som det første. Der har været store opstartsudfordringer, da der ikke har kunnet opnås enighed om trafikafviklingen på Skivevej mellem Politi, MFK, entreprenøren og MFV, hvor det er sikkerheden for arbejdets udførelse og trafikens sikre bevægelighed der er udfordringen. Arbejdet forventes i gang sat i uge 5, mod forventet uge 2. Selve pumpestationen, med tilhørende 120 m³ rørbassin, forventes i gang sat medio marts måned. Pumpestationen med ledninger forventes at koste ca. 15 millioner kr.

Klimasikring af området fra Brotorvet til og med Skivevej og vest for Hostrupvej vil anlægsmæssigt gå i uge 5, med opstart på Brotorvet. Der vil også forholdsvis hurtigt blive udført krydsning af Onsild Å på Jernbanegade med 3 stk. ledninger. Arbejdet mellem Brotorvet og Onsild Å skal være færdigt senest i juni 2021. Efterfølgende vil der ske separering af Adelgade (mellem Jernbanegade og Onsild Å), af Horsøvej (fra Onsild Å til Strandvej) og der vil blive etableret en ny overløbsledning/udløb fra overløbsbygværket på hjørnet af Hegedalsvej og Strandvej nedad Hegedalsvej til regnvandsledningen i Hostrupvej/Brogade. Disse arbejder skal være færdige ved udgangen af september. Hele entreprisen bliver på ca. 17 millioner kr.

Den sidste entrepris, der omfatter separatkloakering af Nyvej og Hovangsvej, mellem Jernbanegade og Banegårdsvej, forventes fysisk i gang sat i april og vil vare året ud. Denne entrepris vurderes til 10 millioner kr.

Baggrunden for samtidighed i udførelsen, er at alle tre projekter er afgørende for både at kunne mindske udledningerne i Onsild Å/Vester Fjord samtidig med at fællesvand i spildevandssystemet til pumpestationen på Gasværksvej, kan reduceres betydeligt. Ved Strandvej etableres et nyt overløbsbygværk, som erstatning for det der nedlægges ved Nedre Strandvej i Horsøvej.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Indstillingen godkendt

8. Sommerhuskloakering etape 5

Etape 5, som fysisk gik i gang i uge 3, bliver en blanding af vakuum kloakering og pumpeløsninger. Der er startet med to traditionelt kloakerede områder, på hver sin side af Novolunden.

På grund af covid-19 har det ikke været muligt at holde fysiske borgermøder om kloakeringen, som på tidligere sommerhusetaper. I stedet er der på hjemmesiden og ved brev, gjort opmærksom på den forestående kloakering. Det bliver spændende at følge om det giver uventede udfordringer eller det modsatte.

De øvrige områder bliver dels vakuum kloakeret og kloakeret ved tryksat system. Begge er fortsat med helt traditionelle skelbrønde ved hver enkel husstand, som ved traditionel kloakering.

Der er ca. 270 sommerhuse i etape 5, som afsluttes medio 2022.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Indstillingen godkendt

9. Resultat af drikkevandvands kontroller fra MFVs indvidninger i 2021

MFV har I januar 2021 fået udtaget kontrol af grundvandet i vores 10 boringer, på nær boring 2 ved Skivevejens Vandværk, som var ude af drift da prøverne blev udtaget.

Prøverne er udtaget efter de nye retningslinjer, med udvidede analyser for pesticider.

Vi har noget rigtig fint vand i vores boringer, hvor der ikke er fundet nogen som helst spor af pesticider i en eneste boring.

Der er heller ingen udfordringer med nitrat i boringerne, og i de to højst påvirkede boringer med nitrat, ved Østvandværket, er nitratindholdet faldet i begge boringer, siden sidste prøve i 2017.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Indstillingen godkendt

10. Fremtidig indvinding fra Skjellerup Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

10. Fremtidig indvinding fra Skjellerup Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Fortsat)

11. Ændring af vandafgift pr. 1. februar 2021

Folketinget har den 30. januar 2021 vedtaget L 131, som er en varslet stigning af afgiften på ledningsført vand 19 øre fra 6 kr. og 18 øre til 6 kr. og 37 øre fra 1. februar 2021.

Det betyder at betalingsvedtægten for VAND skal ændres. L 131 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget) Kilde: <https://www.skm.dk/love/lovforslag/lovforslag-2020-21/l-131-forslag-til-lov-omaendring-af-lov-om-afgift-af-ledningsfoert-vand-og-lov-om-vandforsyning-mv/>

Da det er et statsligt dekret, er der ingen mulighed for at ændre afgiftsforhøjelsen. Den eneste måde at kompensere på, er ved at tilrette de variable takster hos MFV. Da bestyrelsen allerede for budget 2021 valgte at nedsætte de variable takster for 2021, anbefales det, at afgiftsforhøjelsen udmøntes direkte ved forbrugerne.

Direktionen indstiller:

- **At afgiftsforhøjelsen implementeres fuldt ud i MFVs takstblad og**
- **At takstbladet ændres med nye takster gældende fra 1. februar 2021**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Indstillingen godkendt

12. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020

Budgetopfølgningen for Vand viser et overskud på 1.809 t.kr. mod et budgetteret resultat på 854 t.kr. For Spildevand er overskuddet 14.395 t.kr. mod budgetteret 8.104 t.kr.

Stigningen i resultater i forhold til budgetteret skyldes at indtægterne er øget samtidig med at omkostninger er lavere end forventet

Retssagen om påsejling af vores spildevandsledning i december 2013 er tabt i Landsretten, og vi har ikke fået medhold i Procesbevillingsnævnet om, at den er principiel hvorfor dommen ikke kan prøves i Højesteret; dette påvirker resultatet i Spildevand negativt med ca. 1 mio.kr. som er indregnet i ovennævnte tal.

Mariagerfjord Kommune har meddelt at have ca. 494 t.kr. til gode i for meget betalt vejbidrag for 2017, efter en analyse foretaget af kommunens revisor, BDO. Vi afventer en specificeret opgørelse fra kommunen over kravet for 2017, tillige med opgørelser over 2018 og 2019. MFV er fortsat af den klare opfattelse, at vejbidragene er opkrævet korrekt, også efter den dom, som BDO har udarbejdet deres analyse efter.

Både for Vand og Spildevand ligger indtægterne under de af Forsyningssekretariatet pålagte indtægtsrammer.

Det bemærkes, at der er tale om et foreløbigt regnskab for 2020. Der vil komme forskellige mindre korrektioner i det endelige årsregnskab i forhold til den foreliggende budgetopfølgning. Disse korrektioner specificeres i forbindelse med gennemgang af årsregnskabet på næste bestyrelsesmøde. Blandt andet ved vi allerede nu, at der er solgt mere drikkevand i 2020, end der er opkrævet for.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

- At budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Indstillingen godkendt

13. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021

Anlægsbudgettet for 2020 VAND sluttede ca. 0,75 millioner kr. dårligere end budgetteret, samtidig med, at de afsatte midler til BNBO-erstatning ved Skivevejens Vandværk først kommer til udbetaling i 2021.

Merudgifterne på ca. 1,3 millioner kr. stammer primært fra ekstra arbejder i Hørby Skoleby, hvor vores ledningsnet ikke havde den stand, som vores database indikerede før vi gik i gang og det derfor blev nødvendigt med en totalsanering af området.

I budget 2021 skal anlægsbudgettet udvides med 1 million kr. fra 2 til 3, på grund af den nye transmissionsledning i Hobro, som foreslås lånefinansieret.

For SPILDEVAND ender 2020 udgiften på netto 83 millioner kr. mod budgetteret 90 millioner kr. Mindre forbruget på 7 millioner kr. dækker over en nettooverførsel fra 2020 til 2021 på ca. 14 millioner kr. for arbejder der var påregnet udført i 2020.

For 2021 budgettet er der, for nuværende budgetteret med nettoudgifter på 92 millioner kr. hvor de ca. 16 millioner er til færdiggørelse af renseanlægget. De øvrige er primært til kloaksaneringsudgifter, hvor Sdr. Onsild etape1 omfatter ny pumpestation og regnvandsbassin, som samlet udgør ca. 10 millioner kr. af budgettet på 17,5 millioner i 2021. Skivevej og Brotorvs projektet, der er ny afskæring af både spildevand og regnvand i lavtliggende arealer i Hobro, beløber sig samlet til 29 millioner kr. Derudover er der separatkloakering af Nyvej området på 10 millioner kr. Ny afskæring af sydbyen i Hobro påregnes med 10 millioner i 2021 og 6 millioner i 2022. Derudover er der en række budgetlagte projekter der stadig påregnes gennemført i 2021.

Udvidelsen af nettobudgettet for 2021 fra 61 millioner kr. til 92 millioner kr. foreslås finansieret ved lånoptagelse på 31 millioner kr. på projekterne i Sdr. Onsild, Skivevej/Brotorvet og sydbyen i Hobro.

Direktionen indstiller:

- **At nettoanlægsbudgettet for 2021 for VAND udvides fra 2 millioner kr. til 3 millioner kr.**
- **At nettobudgettet for SPILDEVAND udvides fra 61 millioner kr. til 92 millioner kr. i 2021**
- **At forskelsbeløbet i budgetterne finansieres ved låntagning i de projekter der omfatter nyanlæg.**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Det blev drøftet hvordan det stigende behov for dels kloaksaneringer og dels nyanlæg for byggemodninger/virksomhedsudvidelser økonomisk kan forenes med det voksende pres på klimatilpasningsprojekter og reduktion af overløb fra overløbsbygværker. Der er ingen modsætninger i de forskellige arbejder, men det årlige beløb på 30 - 40 millioner til opgaven, rækker ikke hvis vi skal det hele og i en kvalitet der gør det langtidsholdbar. Frem til og med 2030 er der fortsat sommerhuskloakering og i 2020 priser, vil der i alt skulle tilføres ca. 30 millioner ud over tilslutningsbidrag, for at få de sidste ca. 1600 sommerhuse syd for Als kloakeret.

Direktionen mener at låntagningen på ca. 650 millioner ved udgangen af 2021, ikke bør øges yderligere, hvis ikke finansieringen og afdrag betales fuldt ud af tilsvarende takststigninger. De afsatte 30 - 40 millioner om året skal op på 40 - 60 millioner om året, men vil så også betyde at separatkloakeringen af hele kommunen vil fremskyndes med ca. 10 år. Nærværende bør der træffes beslutning om, inden budget 2022 besluttet.

Indstillingen godkendt

**14. Udbud af revisoropgaver for MFV (LUKKET – MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES)**

15. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

**15. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Fortsat)**

16. Eventuelt

Der er udsendt pressemeddelelse om arbejdsmiljø i MFV til medierne.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Intet yderligere at bemærke

17. Næste møde (Åben)

Mødekalender for 2021

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.
Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Onsdag den 7. april 2021 – regnskab 2020

Torsdag den 29. april 2021 – MFVs Generalforsamling
(datoen er fastlagt jævnfør den politiske mødekalender 2021)

Mandag den 14. juni 2021

Tirsdag den 31. august 2021- budget 2022

Mandag den 11. oktober 2021 – takstblad 2022

Mandag den 13. december 2021

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Ingen bemærkninger

18. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Punkterne er:

1. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
3. Salg af tidligere areal for boring i Holmgaard (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
4. Salg af areal til MFK og flytning af regnvandsbassin (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
5. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
6. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg
7. Kloaksanering - H.I. Biesgade, Skivevej og Nyvej
8. Sommerhuskloakering etape 5
9. Resultat af drikkevandvands kontroller fra MFVs indvidninger i 2021
10. Fremtidig indvinding fra Skjellerup Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
11. Ændring af vandafgift pr. 1. februar 2021
12. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020
13. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021
14. Udbud af revisoropgaver for MFV (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
15. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
16. Eventuelt
17. Næste møde
18. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 3, 4, 10, 14 og 15 holdes som lukket.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 8. februar 2021:

Indstillingen godkendt

Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
08. februar 2021

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Medarbejderrepræsentant, Gitte Hewitt

Medarbejderrepræsentant, Anne-Marie Truelsen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Tom Thygesen